

Cronograma físico-financeiro																			
Item	Descrição	Total	%	1ª semana	%	2ª semana	%	3ª semana	%	4ª semana	%	5ª semana	%	6ª semana	%	7ª semana	%	8ª semana	%
1	Retirada e demolições	R\$256,96	0,30%	R\$256,96	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Infraestrutura	R\$16.061,17	18,71%	R\$3.212,23	20	R\$6.424,47	60	R\$6.424,47	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Supraestrutura	R\$5.525,99	6,44%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$5.525,99	100	-	-
4	Fechamento	R\$5.371,95	6,26%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$2.685,98	50	R\$2.685,98	50
5	Cobertura	R\$6.826,92	7,95%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Revestimento	R\$8.589,77	10,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Piso	R\$11.054,85	12,88%	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$6.632,91	60	R\$4.421,94	100	-	-	-	-
8	Instalações elétricas	R\$3.081,66	3,59%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Instalação sistema de água fria	R\$2.101,90	2,45%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Rede esgoto sanitário	R\$1.925,42	2,24%	-	-	-	-	-	-	R\$1.925,42	100	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Instalação sistema pluvial	R\$6.242,03	7,27%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Instalação de aparelhos sanitários e acessórios	R\$2.597,21	3,03%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Esquadrias	R\$3.059,46	3,56%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Pintura	R\$7.450,39	8,68%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Escada	R\$4.838,20	5,64%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$4.838,20	100	-	-	-	-
16	Limpeza obra	R\$847,33	0,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal	R\$85.831,19	100%	R\$3.469,19	0,04	R\$6.424,47	0,07	R\$6.424,47	0,07	R\$1.925,42	0,02	R\$6.632,91	0,08	R\$9.260,14	0,11	R\$8.211,96	0,10	R\$2.685,98	0,03
	Total Acumulado			R\$3.469,19	0,04	R\$9.893,65	0,12	R\$16.318,12	0,19	R\$18.243,54	0,21	R\$24.876,45	0,29	R\$34.136,59	0,40	R\$42.348,55	0,49	R\$45.034,53	0,52

Item	Descrição	9ª semana	%	10ª semana	%	11ª semana	%	12ª semana	%	13ª semana	%	14ª semana	%	15ª semana	%	16ª semana	%	17ª semana	%
1	Retirada e demolições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Infraestrutura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Supraestrutura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Fechamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Cobertura	-	-	R\$3.413,46	50	R\$3.413,46	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Revestimento	R\$8.589,77	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Piso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Instalações elétricas	-	-	-	-	-	-	R\$1.540,83	50	R\$1.540,83	100	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Instalação sistema de água fria	-	-	-	-	-	-	R\$2.101,90	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Rede esgoto sanitário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Instalação sistema pluvial	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$6.242,03	100	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Instalação de aparelhos sanitários e acessórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$2.597,21	100	-	-	-	-	-	-
13	Esquadrias	R\$3.059,46	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Pintura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$3.725,20	50	R\$3.725,20	100	-	-
15	Escada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Limpeza obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$847,33	100
	Subtotal	R\$11.649,23	0,14	R\$3.413,46	0,04	R\$3.413,46	0,04	R\$3.642,73	0,04	R\$7.782,86	0,09	R\$2.597,21	0,03	R\$3.725,20	0,04	R\$3.725,20	0,04	R\$847,33	0,01
	Total Acumulado	R\$56.683,76	0,66	R\$60.097,22	0,70	R\$63.510,68	0,74	R\$67.153,41	0,78	R\$74.936,27	0,87	R\$77.533,48	0,90	R\$81.258,67	0,95	R\$84.983,87	0,99	R\$85.831,19	100,00