

Cronograma Físico Financeiro

Item	Descrição	Total	%	1ª semana	%	2ª semana	%	3ª semana	%	4ª semana	%	5ª semana	%
1	Infraestrutura	R\$4.424,32	0,05	R\$2.212,16	50	R\$2.212,16	50	-	-	-	-	-	-
2	Supraestrutura	R\$14.926,17	0,18	-	-	-	-	R\$14.926,17	100	-	-	-	-
3	Cobertura	R\$41.946,23	0,50	-	-	-	-	R\$8.389,25	20	R\$33.556,98	80	-	-
4	Piso	R\$21.600,71	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$21.600,71	100
5	Limpeza obra	R\$860,80	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$860,80	100
	Subtotal	R\$83.758,22	100%	R\$2.212,16	0,03	R\$2.212,16	0,03	R\$23.315,41	0,28	R\$33.556,98	0,40	R\$22.461,51	0,27
	Total Acumulado			R\$2.212,16	0,03	R\$4.424,32	0,05	R\$27.739,73	0,33	R\$61.296,71	0,73	R\$83.758,22	1,00