

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES
OBRA: CENTRO INTEGRADO DO DESPORTO E LAZER

Área Construída: 1.964,86m²

Local: RUA EXP. LINDO SARDGNA - CENTRO-MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES

REFERENCIA FEVEREIRO 2014

ORÇAMENTO ESTIMATIVO (LOTE 1)

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTID.	MÃO DE OBRA		MATERIAL		TOTAL S/ BDI	TOTAL C/ BDI 20%
					CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL		
2.		INFRA E SUPRA ESTRUTURA - PRÉ-MOLDADO								
2.1	2774	ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO INCLUSIVE CRAVACAO E EMENDAS 16 X 16CM - 25T	m	700,00	9,94	6.958,82	56,33	39.433,31	46.392,13	55.670,56
2.2	2778	ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO INCLUSIVE CRAVACAO E EMENDAS 23 X 23CM - 50T	m	216,00	17,33	3.742,20	98,18	21.205,80	24.948,00	29.937,60
2.3	COTAÇÃO LOCAL	Concreto pre-fabricado (infra/supra estrutura,terças e arquibancadas) material+mão de obra	m ²	1964,86	36,51	71.729,40	206,87	406.466,60	478.196,00	478.196,00
Total Geral						R\$ 82.430,42		R\$ 467.105,71	R\$ 549.536,13	R\$ 563.804,16

ALVARO KRAMEL
ENG.º CIVIL - CREA 029.999-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES
OBRA: CENTRO INTEGRADO DO DESPORTO E LAZER

Área Construída: 1.964,86m²

Local: RUA EXP. LINDO SARDGNA - CENTRO-MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (LOTE 1)

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO						TOTAL	
		0 - 30 DIAS	30 - 60 DIAS	60 - 90 DIAS	90 - 120 DIAS	120 - 150 DIAS	150 - 180 DIAS		180 - 210 DIAS
02	INFRA E SUPRA ESTRUTURA - PRÉ-MOLDADO	40% 225.521,66	40% 225.521,66	20% 112.760,83					563.804,16
	TOTAL	563.804,16							R\$ 563.804,16

ALVARO KRAMEL
ENG.º CIVIL - CREA 029.999-7